



不安定土塊の除去に着手しました

Usuki civil engineering office



●現場状況（7月16日 12時）



●今後の作業予定

崩落の恐れがある木の伐採が完了しましたので、7月15日(木)より、不安定土塊の除去に着手しました。

完了し次第、今後の落石や崩落を予防するため、モルタル吹付に着手する予定です。

●対応状況

- ・伸縮計・警報装置の設置(6/25)
- ・崩壊上部箇所ブルーシート設置(6/25)
- ・大型土のうの設置(6/25～6/26)
- ・仮設防護柵の設置(7/10)

