

おおいた土木未来プラン2005 平成25年度 取組状況

はじめに

県では、大分県長期総合計画「安心・活力・発展プラン2005」の実現に向けた、県土づくりにおける基本的な考え方や方向性、整備の進め方を示した「おおいた土木未来プラン2005」（土木建築部長期計画 以下「プラン」）を平成17年度末に策定し、5年経過した平成23年度に改訂を行いました。

このプランは、平成18年度から27年度までの10年間を計画期間として、毎年度計画のフォローアップを行うこととしており、今回『おおいた土木未来(ときめき)プラン2005 平成25年度取組状況』をまとめ、プランで設定した目標指標について、達成状況等を示しています。

なお、目標指標の達成状況や評価結果については、情勢の変化等を勘案しながら今後の土木建築行政に反映し、より効率的・効果的な整備を目指すこととしています。

取組状況について

○各取組の目標指標の達成状況

各取組毎に掲げた25年度の目標値と実績値を比較して『達成率』を明示しています。また、目標指標の最終（27年度）目標に対する到達度合いを『到達度』として明示しています。

○達成率評価

指標の評価は、各目標毎に設定した目標指標をどれだけ達成しているかを示す指標として、「25年度実績値」÷「25年度目標値」で判定しています。

達成率		達成率評価
100%以上	(目標を達成している)	～ 達成
90%以上 100%未満	(目標を概ね達成している)	～ 概ね達成
80%以上 90%未満	(目標達成が不十分である)	～ 達成不十分
80%未満	(目標達成が著しく不十分である)	～ 著しく不十分

○到達度

到達度は、設定した目標指標をどれだけ到達しているかを示す指標として
(25年度実績値－計画時) ÷ (27年度目標値－計画時) で算定しています。

※プランの計画期間10年のうち8年が経過したことから
到達度は80% (=8年/10年) を達成の目安とする。

達成状況

プラン実行8年目である25年度の評価結果は以下のとおりです。
目標指標は、ほぼ達成されています。

達成率評価	目標指標数
達成	16 (80%)
概ね達成	3 (15%)
達成不十分	0
著しく不十分	1 (5%)
計	20

「おおいた土木未来プラン」平成25年度 取組状況

取組	単位	計画時 (H16)	平成25年度				平成27年度	
			目標値	実績値	達成率	達成率評価	目標値	到達度
安心して生活できる県土づくり								
土砂災害から守られる人家戸数	戸	22,281	26,342	26,387	100.2%	達成	26,800	91%
時間雨量50mmに対応できる河川（河川整備率）	%	38.3	41.3	40.5	98.1%	概ね達成	42.0	59%
浸水対策が行われた地域数	地域		30	30	100.0%	達成	30	100%
耐震性能を有する住宅の割合	%	68	5年毎の住宅土地統計調査の結果により公表 (20年度の実績値：70%)				90	-
緊急輸送道路における橋梁耐震補強率	%	26	81	84	103.7%	達成	90	91%
死傷事故件数	件	7,822	5650	5767	98.0%	概ね達成	5,200	78%
歩行者・自転車の死傷事故件数	件	1,699	1320	1239	106.5%	達成	1,250	102%
県管理道路における法指定通学路の歩道整備率	%		69.8	71.9	103.0%	達成	72.0	100%
交通ネットワークの充実								
大分市中心部まで概ね60分で到達できる地域（面積）の割合	%	57	68	68	100.0%	達成	70	85%
高速道路ICに概ね30分で到達できる地域（面積）の割合	%	58	78	78	100.0%	達成	84	77%
各市町村の中心部まで概ね30分で到達できる地域の割合	%	74	76	76	100.0%	達成	77	67%
救命救急センターまで概ね60分で到達できる地域（面積）の割合	%	64	77	77	100.0%	達成	82	72%
小規模集落から幹線道路へのアクセスを改善した集落数	集落		63	63	100.0%	達成	88	72%
港湾の貨物取扱量	百万 ルートトン	119	130.5	122.2	93.6%	概ね達成	133	23%
快適な生活環境の創造								
都市内の街路整備	km	535	589	601	102.0%	達成	600	102%
土地区画整理 施行面積	ha	2,475	2792	2814	100.8%	達成	2,863	87%
一人あたり都市公園等面積	m ² /人	10.8	12.8	12.9	100.8%	達成	13.0	95%
生活排水処理率	%	58.6	70.6	71.2	100.8%	達成	73.1	87%
渋滞対策が必要な箇所数	箇所	22	5	7	60.0%	著しく不十分	5	88%
バリアフリー化された県営住宅の割合	%	11.2	20	20	100.0%	達成	22.2	80%
高齢者対応の県営住宅の割合	%	21.0	29.2	29.6	101.4%	達成	31.0	86%

【全体総括表】

※1. 達成率算定式

①増加目標を設定している目標指標
(実績値) ÷ (目標値)

②減少目標を設定している目標指標
(目標値) ÷ (実績値)

※2. 到達度算定式

(25年度実績値－計画時) ÷ (27年度目標値－計画時)

達成率	達成率評価	項目数
100%以上	達成	16
90%以上100%未満	概ね達成	3
80%以上90%未満	達成不十分	0
80%未満	著しく不十分	1
計		20