



崩壊面の保護に着手します

Usuki civil engineering office



●現場状況 (7月21日 16時)



ドローン撮影写真

●今後の作業予定

不安定土塊の除去が完了しましたので、
7月22日(木)より、崩壊面の保護に着手します。
また、同時進行で復旧のための調査・測量・設計を実施しています。

●対応状況

- ・伸縮計・警報装置の設置(6/25)
- ・崩壊上部箇所にブルーシート設置(6/25)
- ・大型土のうの設置(6/25～6/26)
- ・仮設防護柵の設置(7/10)
- ・不安定土塊の除去(7/21)

