

平成24年梅雨前線豪雨災害 復旧・復興推進計画の進捗状況

平成25年9月2日
大分県水害対策会議

(目 次)

<u>I 被災者への支援</u>	
1 暮らし・住宅再建の支援	1
2 医療・福祉・保健衛生	3
<u>II 農林水産業・商工業等への支援</u>	
1 農林水産業の再建	4
2 商工業の再生	5
<u>III 教育・文化施設等の復旧・復興</u>	
1 学校施設・教育の復旧・復興	7
2 文化・社会教育施設の復旧	7
<u>IV 社会資本等の復旧・復興</u>	
1 道路・河川等の復旧	8
2 農地・農業用施設等の復旧	11
3 その他施設の復旧	11
4 復旧工事に係る人的支援等	15
5 JRの復旧	17
<u>V 防災機能・防災力の強化</u>	
1 防災機能の強化	18
2 防災力の強化	19
<u>VI 復旧・復興情報の発信</u>	19
<u>VII 計画の進捗管理と見直し</u>	20

(平成25年8月27日現在)

I 被災者への支援

1 暮らし・住宅再建の支援

(1)緊急対応 完了

- ・災害救助法の適用及び自衛隊の派遣要請(中津市・日田市・竹田市)
- ・避難所の設置 (最大値 114箇所、3,003人)
- ・災害ボランティアによる支援 (合計 9,785人)

(2)災害弔慰金、災害援護資金 完了

①災害弔慰金の支給

市町村名	支払件数	支給額
中津市	1 件	250 万円
日田市	0 件	0 万円
竹田市	1 件	500 万円
合計	2 件	750 万円

②災害援護資金の貸付

市町村名	相談件数	申請件数	貸付件数	貸付額
中津市	9 件	1 件	1 件	150 万円
日田市	35 件	13 件	12 件	2,070 万円
竹田市	17 件	5 件	5 件	920 万円
合計	61 件	19 件	18 件	3,140 万円

(3)被災住宅の再建に向けての支援

①被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法)(国の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
中津市	40 世帯	40 世帯	57,500 千円
日田市	39 世帯	39 世帯	68,375 千円
竹田市	38 世帯	38 世帯	61,625 千円
合計	117 世帯	117 世帯	187,500 千円

②大分県災害被災者住宅再建支援制度による支援金(県の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
中津市	355 世帯	355 世帯	61,463 千円
日田市	456 世帯	456 世帯	354,310 千円
竹田市	117 世帯	117 世帯	48,376 千円
その他	20 世帯	20 世帯	5,986 平成25
合計	948 世帯	948 世帯	470,135 千円

(4)被災者の受入れ支援

①民間住宅借上げによる応急仮設住宅の設置

市町村名	借上実績
竹田市	17 戸

②県営住宅等における被災者の受入れ

市町村名	受入実績			合 計
	県営住宅	県職員住宅	教職員住宅	
日田市	0 戸	1 戸	0 戸	1 戸
竹田市	0 戸	0 戸	0 戸	0 戸
合 計	0 戸	1 戸	0 戸	1 戸

※仮入居の現状
28世帯、96人

(5)水道施設の復旧

種 別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み
		応急復旧	本復旧	
上水道	6 施設	6 施設	4 施設	平成25年度中1件、平成27年度中1件 ※1
簡易水道	29 施設	29 施設	26 施設	平成 25年度中 3件 ※2
給水施設	9 施設	9 施設	8 施設	平成 25年度中 1件 ※2
合 計	44 施設	44 施設	38 施設	

※1 日田市上水道の水管橋は、橋梁復旧工事遅延のため平成28年3月予定(給水には支障なし)

※2 橋梁や道路の復旧工事遅延により、水道管の布設換えができず、平成25年度末までに完了する見込み
(給水には支障なし)

(6)下水道施設の復旧

種 別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み
		応急復旧	本復旧	
被災下水道施設	2 施設	2 施設	1 施設	中津市公共下水道 山国浄化センター …平成25年 9月末
農業集落排水施設	5 施設	3 施設	5 施設	平成 25年3月27日完了
合 計	7 施設	5 施設	6 施設	

(7)県関係の税金、使用料・手数料等の減免 完了

- ・県税等の減免措置(36件 428,800円)
- ・申告等の期限延長(5件)
- ・県税事務所に相談窓口を設置
- ・国、県、市が連携し、合同行政相談を実施(中津市役所、日田市役所)
- ・使用料・手数料の減免(131件 854,790円)

(8)義援金等の募集、配分 [募集期間; 24年7月19日~8月31日] 完了

項 目	金 額
県の災害義援金	132,960,732 円
日赤大分県支部、県社協、県共同募金会による義援金	90,405,948 円
合 計	223,366,680 円
第一次配分額(24年8月23日決定、8月24日配分)	85,850,000 円
第二次配分額(24年9月28日決定、10月12日配分)	127,775,629 円
第三次配分額(24年12月21日決定、12月27日配分)	9,741,051 円

- ・県内外の企業等から物資提供の申出に対して被災市のニーズに合う物資の供給を斡旋 完了
(19企業等 41品目: 高圧洗浄機、飲料水、マスク、殺虫剤、扇風機等)

2 医療・福祉・保健衛生

(1)緊急対応 完了

- ・大分DMATの出動(竹田市、7月12日、2チーム)
- ・保健所による保健衛生の活動
 - 避難所での健康相談(44箇所) 完了
 - 被災地域の医療・保健衛生ニーズの調査(3市1町)

(2)施設等の復旧 完了

①医療機関

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
4 施設	4 施設	0 施設	24年8月10日までに全ての施設において再開済

②高齢者施設

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	3 施設	0 施設	25年1月28日までに全ての施設において再開済

③保育所

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	3 施設	0 施設	25年1月4日までに全ての施設において再開済

④障がい者施設

被災施設	再開済施設	未再開施設	備 考
3 施設	3 施設	0 施設	24年9月1日までに全ての施設において再開済

(3)被災者の健康調査・健康管理 完了

- ①保健師等が被災者の健康調査・健康相談を実施し、被災者の身体的・精神的なケアを実施(7月4日～8月23日、従事延べ人員131名)
- ②市町が行う防疫活動について指導を実施するとともに、一部地域では防疫活動の応援実施(2,956箇所の家屋等の消毒完了(5市1町、9月28日まで))
(県職員が延べ294箇所を消毒実施)
- ③大規模に浸水した地域において、市が実施した消毒経費を助成
 - 日田市 11,553,794円
 - 竹田市 2,440,800円
 - 中津市 5,124,222円
 - 計 19,118,816円

Ⅱ 農林水産業・商工業等への支援

1 農林水産業の再建

(1) 農業者への再建支援

① 相談窓口の設置 完了

② 金融支援、共済制度等

○ 大分県特定災害対策緊急資金

申請7件、貸付実行済み7件、18,664千円

○ 被災農業者特別利子助成事業(国の制度)

申請7件、貸付承認済み7件

○ 大分県農業経営緊急対策アシスト資金

貸付け実績なし

○ 農業共済制度 完了

市町村名	申請件数	支払件数	支払金額
中津市	320 件	320 件	6,076 万円
日田市	233 件	233 件	1,377 万円
竹田市	420 件	420 件	7,744 万円
豊後大野市	69 件	69 件	1,013 万円
由布市	2 件	2 件	17 万円
玖珠町	88 件	88 件	1,198 万円
その他	5 件	5 件	37 万円
合計	1,137 件	1,137 件	17,462 万円

③ 被災農家の負担軽減 完了

○ 園芸産地緊急支援事業

補助実績 39件、1,858千円

○ 畜産農家への支援(牛舎の再建への助成)

補助実績 1件、6,492千円

○ 県営ほ場整備後の被災農家の負担軽減

助成実績なし

○ 有害鳥獣侵入防止柵の復旧

農地等災害復旧事業の対象とならない防護柵の設置については1月31日に事業着手し、3月15日に工事完了(中津市 9箇所)

(2) 林業者への再建支援

①相談窓口の設置 完了

②金融支援、共済制度等

○椎茸生産者への支援

実績なし

○乾椎茸生産安定資金の活用

実績なし

○災害により木材搬出に支障を来している林道、作業道の復旧について支援

(Ⅳ 社会資本等の復旧・復興 に掲載)

(3) 水産業者への再建支援

①相談窓口の設置 完了

②金融支援、共済制度等

大分県特定災害対策緊急資金の発動

③水産施設の復旧 完了

種別	被災施設数	復旧状況
アサリ増殖施設(県)	1 施設(中津市)	24年11月16日復旧完了
アサリ養殖施設(市)	1 施設(中津市)	24年9月堆積物撤去終了、25年秋に種苗導入予定

2 商工業の再生

(1) 中小企業への支援

①相談窓口の設置 完了

②金融支援

○九州北部豪雨等災害復旧特別融資

※取扱期間を6か月延長

(期限:平成25年2月28日→8月31日)

市町村名	貸付件数	貸付額
中津市	8 件	4,300 万円
日田市	14 件	8,040 万円
竹田市	10 件	10,150 万円
由布市	7 件	3,158 万円
玖珠町	1 件	200 万円
合計	40 件	25,848 万円

※貸付件数・貸付額は保証承諾ベース

(2) 被災工業団地等の改良復旧支援制度

○大分県企業立地基盤整備費補助金

市町村名	工場用地名	実施・復旧状況
中津市	本耶馬溪工場用地	工事着工済(排水路改良) 平成25年9月末復旧予定

(3)観光産業の復活への支援

完了

①風評被害払拭のための取組

「元気ですキャンペーン」の実施

中津市(24年8月～12月)、日田市(24年8月～25年3月)

竹田市(24年8月～25年3月)、由布市(24年8月～25年2月)

②観光施設等の復旧・復興

日田市1箇所(復旧済 24年12月)

由布市1箇所(復旧済 25年3月)

③九州自然歩道等の復旧整備

中津市1箇所(復旧済 25年4月30日)

竹田市2箇所(復旧済 25年5月15日)

玖珠町1箇所(復旧済 25年4月30日)

Ⅲ 教育・文化施設等の復旧・復興

1 学校施設・教育の復旧・復興

◎激甚災害(本激)の指定(8月10日閣議決定 8月15日公布・施行)

- ・指定災害:「平成24年6月8日から7月23日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」
- ・対象地域:全国
- ・適用措置
 - ①公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助
 - ②私立学校施設災害復旧事業に対する補助

(1)学校施設の復旧等

①学校施設の復旧等 完了

種別	被災校数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
県立学校	4校	4校	竹田支援学校…24年11月30日復旧済
市立学校	8校	8校	25年1月24日に全校復旧済
私立学校	2校	2校	
合計	14校	14校	

(2)被災した児童・生徒等への支援 完了

①心のケア 実績 9校

②教科書の給付等

・教科書の給付 実績 46名 学用品等の現物給与 実績 99名

③奨学金の貸付 実績 1名

2 文化・社会教育施設の復旧

(1)文化・社会教育施設の復旧

①文化・社会教育施設等の再建

種別	被災数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
文化・社会教育施設	6施設	3施設	竹田市文化会館、竹田市中央公民館…復旧の方向性を検討中 竹田市中央公民館玉来分館…26年3月復旧予定
体育施設	7施設	4施設	耶馬溪運動場(中津市)…25年10月末復旧予定 コロナ運動場(中津市)…25年11月末復旧予定 竹田市体育センター(竹田市)…復旧の方向性を検討中
合計	13施設	7施設	

(2)文化財の復旧

種別	被災数	復旧済数	今後の主な復旧見込み
国指定文化財	7施設	5施設	小鹿田焼の里…26年3月復旧予定 名勝耶馬溪…27年3月復旧予定
県指定文化財	10施設	7施設	中津城おかこい山…27年3月復旧予定 筏場眼鏡橋…復旧の方向性を検討中 キリシタン洞窟礼拝堂…25年9月完了予定
合計	17施設	12施設	

IV 社会資本等の復旧・復興

1 道路・河川等の復旧

(1) 応急復旧 完了

(2) 本復旧

◎ 激甚災害(本激)の指定(8月10日閣議決定 8月15日公布・施行)

- ・ 指定災害:「平成24年6月8日から7月23日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」
- ・ 対象地域: 全国
- ・ 適用措置 公共土木施設災害復旧事業等に関する特例の財政援助
- ・ 国土交通省所管事業の国庫負担嵩上げ措置(日田市、竹田市、玖珠町)

① 道路の本復旧 ※本復旧割合 93.1%

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	57 箇所	6 箇所	57 箇所	57 箇所	50 箇所
日田市	48 箇所	15 箇所	48 箇所	48 箇所	47 箇所
竹田市	16 箇所	4 箇所	16 箇所	16 箇所	15 箇所
豊後大野市	3 箇所	1 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所
玖珠町	12 箇所	3 箇所	12 箇所	12 箇所	12 箇所
その他	9 箇所	2 箇所	9 箇所	9 箇所	8 箇所
合計	145 箇所	31 箇所	145 箇所	145 箇所	135 箇所

※事業箇所数: 県の管理施設において災害復旧工事を実施する箇所数(以下同じ)

(うち主な復旧箇所)

市町村名	路線名	場所	本復旧日
中津市	国道212号	中津市耶馬溪町戸原	平成25年3月29日完了
日田市	国道386号	日田市友田	平成24年10月12日完了
竹田市	国道502号	竹田市片ヶ瀬	平成25年6月8日完了
豊後大野市	緒方朝地線	豊後大野市朝地町上尾塚	平成25年3月19日完了
由布市	(主)別府一の宮線	由布市湯布院町川西	平成25年5月24日完了
玖珠町	玖珠山国線	玖珠町大字古後	平成25年5月29日完了

② 河川の本復旧 ※本復旧割合 74.9%

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	100 箇所	11 箇所	100 箇所	96 箇所	80 箇所
日田市	202 箇所	25 箇所	202 箇所	195 箇所	117 箇所
竹田市	137 箇所	7 箇所	137 箇所	137 箇所	112 箇所
豊後大野市	34 箇所	2 箇所	34 箇所	33 箇所	29 箇所
由布市	5 箇所	0 箇所	5 箇所	5 箇所	5 箇所
玖珠町	27 箇所	2 箇所	27 箇所	27 箇所	24 箇所
その他	44 箇所	1 箇所	44 箇所	44 箇所	44 箇所
合計	549 箇所	48 箇所	549 箇所	537 箇所	411 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場 所	本復旧予定日
中津市	山国川	中津市耶馬溪町宮園	平成25年9月12日完了予定
日田市	渡里川	日田市吹上町	平成25年2月8日完了
竹田市	大野川	竹田市吉田	平成25年5月17日完了
豊後大野市	大野川	豊後大野市緒方町志賀	平成25年10月末
由布市	大分川	由布市庄内町西長宝	平成25年2月21日完了
玖珠町	金吉川	玖珠町大字古後	平成25年5月2日完了

※改良復旧・緊急事業として、山国川・犬丸川(中津市)、玉来川・滝水川(竹田市)、春田川(中津市、玖珠町)等が採択された。

③砂防設備の本復旧 ※本復旧割合 69.9%

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	46 箇所	2 箇所	46 箇所	46 箇所	36 箇所
日田市	72 箇所	4 箇所	72 箇所	71 箇所	41 箇所
竹田市	4 箇所	0 箇所	4 箇所	4 箇所	1 箇所
由布市	2 箇所	2 箇所	2 箇所	2 箇所	2 箇所
玖珠町	15 箇所	0 箇所	15 箇所	15 箇所	13 箇所
その他	14 箇所	0 箇所	14 箇所	14 箇所	14 箇所
合 計	153 箇所	8 箇所	153 箇所	152 箇所	107 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場 所	本復旧予定日
中津市	田野尾川	中津市山国町中摩	平成25年10月末
日田市	串川	日田市高瀬	平成25年6月28日完了
竹田市	大石川	竹田市久住町有氏	平成25年9月末
由布市	岳本川	由布市湯布院町川上	平成25年4月26日完了
玖珠町	大浦川	玖珠町大字古後	平成25年9月末

※改良復旧・緊急事業として、岳本川(由布市)、春田川(玖珠町)等が採択された。

◎公共土木施設(道路・河川等)の復旧・復興に関する地元への説明 完了
・近隣の地域住民に対して平成25年2月に説明済

④交通安全施設の復旧 完了

○信号機の復旧

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧
中津市	2 基	2 基	2 基
竹田市	1 基	1 基	1 基
合 計	3 基	3 基	3 基

○標識の復旧

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧
中津市	15 本	0 本	15 本
日田市	18 本	0 本	18 本
竹田市	4 本	0 本	4 本
合計	37 本	0 本	37 本

(3)道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整 完了

- ・被災施設の管理者協議(二重採択防止など)を行い、11月までに査定終了

(4)県による市町復旧事業の受託 完了

市町村名	受託箇所	基本協定書 締結年月日	実施協定書 締結年月日	備考
中津市	山国川	平成24年11月27日	平成25年1月30日	橋梁災
日田市	吾々路川	平成24年11月22日	平成24年12月20日	道路災
	志谷川	平成24年11月22日	平成24年12月20日	橋梁災他
竹田市	玉来川	平成24年11月26日	平成24年12月25日	橋梁災
玖珠町	大浦川	平成24年11月13日	平成25年1月22日	河川災
	山浦川	平成24年11月13日	平成25年1月22日	河川災

(5)入札制度の弾力的な運用

○被災した土木事務所が発注する公共土木施設災害復旧事業を対象とした特例措置(平成24年9月)

- ・総合評価落札方式
 - 予定価格5千万円以上でも総合評価落札方式の対象としない(H25.3末迄)
- ・低入札価格調査
 - 予定価格1億円以上でも、最低制限価格制度を適用する(H25.3末迄)
- ・配置予定技術者
 - ・専任主任技術者の兼任を可能とする対象工事を拡大
 - ・専任主任技術者又は専任管理技術者の雇用条件緩和(3ヶ月前迄→契約前日迄)

○被災した土木事務所の災害復旧事業・関連事業を対象とした特例措置(平成25年2月)

- ・総合評価落札方式
 - 予定価格8千万円以上でも「施工実績等評価タイプ」を適用可能(H25.9末迄)
- ・現場代理人
 - 同一土木事務所管内工事で、1件が対象事業であれば2件まで兼務可能
- ・市町災害復旧工事の入札不調対策
 - 県発注工事に随意契約する場合に限り、県工事の現場代理人が兼任可能

2 農地・農業用施設等の復旧

(1) 応急復旧

(2) 本復旧

◎激甚災害(本激)の指定(7月31日閣議決定 8月3日公布・施行)

- ・指定災害:「平成24年6月8日から7月23日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」
- ・対象地域:全国
- ・適用措置
 - ①農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置
 - ②農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例
 - ③小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等

①市町による復旧事業(県の支援)

○農地・農業用施設等の復旧 ※着手済割合 89.1% ※本復旧割合 23.0%

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	324 箇所	11 箇所	324 箇所	195 箇所	93 箇所
日田市	826 箇所	7 箇所	826 箇所	703 箇所	26 箇所
竹田市	1,907 箇所	66 箇所	1,907 箇所	1,816 箇所	133 箇所
豊後大野市	204 箇所	5 箇所	204 箇所	192 箇所	99 箇所
玖珠町	276 箇所	0 箇所	276 箇所	199 箇所	39 箇所
その他	620 箇所	10 箇所	620 箇所	598 箇所	567 箇所
合計	4,157 箇所	99 箇所	4,157 箇所	3,703 箇所	957 箇所

②小災害の復旧

各市町で復旧事業を実施中

・農地等小災害復旧事業債の活用

中津市、日田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、玖珠町 757箇所

◎農地の復旧・復興等に関する地元への説明 完了

○被災者全戸対象

- ・営農対策などについて、自治会を通じた回覧等により2月中に連絡済
- ・仮畦畔の設置等に関する説明を2月から実施(3月中に実施済)

○河川沿いの被害の大きい地域の被災者対象

- ・復旧時期や事業制度等に関する説明を1月から実施(3月中に実施済)

(3)道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整 完了

- ・被災施設の管理者協議(二重採択防止など)を行い、1月までに査定終了

3 その他施設の復旧

(1) 治山施設等の復旧

○治山施設の復旧

国庫補助災害復旧事業

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	1 箇所	0 箇所
由布市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所
合計	2 箇所	0 箇所	2 箇所	2 箇所	1 箇所

県単治山事業(国の災害復旧対象外)

市町村名	事業箇所数	事業箇所数		
		応急復旧	着手済	本復旧
別府市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	1 箇所
中津市	5 箇所	0 箇所	5 箇所	5 箇所
日田市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	1 箇所
竹田市	4 箇所	0 箇所	4 箇所	4 箇所
合計	11 箇所	0 箇所	11 箇所	11 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場 所	本復旧予定日
別府市	別府市大字南立石日ノ平	平成25年3月28日完了
中津市	中津市耶馬溪町大字深耶馬溪字日平	平成25年12月
日田市	日田市天瀬町馬原字黒谷	平成25年3月27日完了
竹田市	竹田市荻町馬場深久保	平成25年6月28日完了
由布市	由布市湯布院町湯平字倉本	平成25年5月30日完了

○林地崩壊の復旧

市町村名	事業箇所数	事業箇所数			
		応急復旧	認可済	着手済	本復旧
別府市	2 箇所	1 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所
中津市	1 箇所	0 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所
日田市	4 箇所	1 箇所	4 箇所	4 箇所	1 箇所
竹田市	6 箇所	0 箇所	6 箇所	6 箇所	5 箇所
由布市	1 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所	0 箇所
その他	2 箇所	0 箇所	2 箇所	2 箇所	1 箇所
合計	16 箇所	3 箇所	16 箇所	16 箇所	8 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場 所	本復旧予定日
別府市	別府市大字南立石字寒原	平成25年9月
中津市	中津市耶馬溪町大字深耶馬溪字日平	平成25年8月完了
日田市	日田市大字小野字釜ヶ瀬	平成25年9月
竹田市	竹田市荻町新藤字下畑	平成25年6月28日完了
由布市	由布市湯布院町川上字重見	平成25年9月

(2)林道等の復旧

①林道の復旧

※本復旧割合 46.2%

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	49 箇所	0 箇所	49 箇所	37 箇所	14 箇所
日田市	28 箇所	0 箇所	28 箇所	28 箇所	12 箇所
竹田市	12 箇所	0 箇所	12 箇所	12 箇所	8 箇所
玖珠町	3 箇所	0 箇所	3 箇所	3 箇所	1 箇所
その他	14 箇所	1 箇所	14 箇所	14 箇所	14 箇所
合計	106 箇所	1 箇所	106 箇所	94 箇所	49 箇所

・県独自の補助制度：林内路網緊急補強事業

(事業概要)

搬出間伐重点区域等、早急に木材の搬出が計画される区域において、九州北部豪雨災害等により被災し、木材搬出に支障を来している林道の復旧をはかる。

(採択基準)

1箇所40万円以上で公共採択基準を満たさないもの(利用区域 30ha未満、延長 500m未満等)

(利用実績)

8件、事業費25,663千円、内補助金12,831千円(補助率50%)

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場 所	本復旧予定日
中津市	岳滅鬼線	中津市山国町槻木	平成26年度中
日田市	花月線	日田市大字花月	平成26年3月末
竹田市	城ヶ岳線	竹田市荻町新藤	平成25年度9月末

②作業道の復旧

市町村名	事業箇所数	本復旧
中津市	157 箇所	7 箇所
日田市	103 箇所	66 箇所
玖珠町	2 箇所	0 箇所
その他	5 箇所	2 箇所
合計	267 箇所	75 箇所

・県及び市による補助率上乗せ助成

林業再生路網整備事業(県単:県45%、市45%)

森林整備地域活動支援交付金(国50%、県25%、市25%)

林地及び林業用施設災害復旧事業(日田市単独:85%)

(3)漁港施設の復旧

※本復旧割合 81.3%

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	着手済	本復旧
中津市	6 箇所	1 箇所	6 箇所	6 箇所	4 箇所
宇佐市	10 箇所	1 箇所	10 箇所	10 箇所	9 箇所
合計	16 箇所	2 箇所	16 箇所	16 箇所	13 箇所

市町村名	主な復旧予定	
	場 所	本復旧予定日
中津市	中津市小祝	平成25年10月中旬
宇佐市	宇佐市長洲	平成26年3月末

(4)都市施設の復旧

①街路の復旧

市町村名	被災箇所数	本復旧	復旧予定箇所		
			路線名	場 所	本復旧予定日
竹田市	1 箇所	0 箇所	竹田玉来線	竹田市玉来	平成26年1月末

②公園の復旧 完了

市町村名	被災箇所数	本復旧	主な復旧箇所		
			公園名	場 所	本復旧日
日田市	3 箇所	3 箇所	月隈公園	日田市丸山	平成24年12月11日完了
竹田市	1 箇所	1 箇所	稲葉川やすらぎ公園	竹田市山手	平成25年2月15日完了
合計	4 箇所	4 箇所			

(5)県営住宅の復旧 完了

市町村名	被災戸数	本復旧	主な復旧箇所		
			住宅名	場 所	本復旧日
竹田市	6 戸	6 戸	下矢倉住宅	竹田市君ヶ園	平成24年11月30日完了

(6)漂流物・漂着物・堆積物の撤去 完了

①港湾・漁港泊地内漂流物

○港湾泊地内漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
大分市	1 箇所	1 箇所
別府市	2 箇所	2 箇所
杵築市	2 箇所	2 箇所
日出町	1 箇所	1 箇所
合計	6 箇所	6 箇所

※平成24年8月5日完了

○漁港泊地内漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
別府市	2 箇所	2 箇所
杵築市	4 箇所	4 箇所
国東市	2 箇所	2 箇所
日出町	4 箇所	4 箇所
合計	12 箇所	12 箇所

※平成24年9月末完了

②海岸漂着物

市町村名	被害箇所数	撤去済
国東市	10 箇所	10 箇所
杵築市	7 箇所	7 箇所
日出町	3 箇所	3 箇所
別府市	4 箇所	4 箇所
合計	24 箇所	24 箇所

※平成24年10月10日完了

③洋上漂流物

海 域	状 況
別府湾	豪雨災害に伴う漂流物回収は収束(平成24年9月13日)
周防灘 (大分県沖合)	豪雨災害に伴う漂流物回収は収束(平成24年9月13日)

④漁場に堆積した流木等の処理

・小型機船及びき網漁船による堆積物の除去に対する助成

事業主体:大分県漁協

事業内容:漁場に堆積した流木等の除去

補助率:10/10

回収量実績:372.1m³ 事業費 3,520千円

※平成24年8月10日完了

4 復旧工事に係る人的支援等

(1)被災市町への県職員による支援

①初期復旧対応に係る被災市町への県職員による人的支援(7月3日～8月3日)

完了

職 種	業務内容	延応援人数(人日)					
		中津市	日田市	玖珠町	竹田市	由布市	計
保健師・栄養士	一斉個別訪問、避難所での健康チェック	36	49	8	27	4	124
薬剤師・獣医師 ・化学職員等	家屋の消毒業務		52				52
農業土木	農地・農業用施設に係る被害調査	54	99	4	118		275
林 業	治山・林道に係る被害調査	126	110		74		310
	計	216	322		219	4	761

②復旧工事に係る被災市町への県職員による人的支援

(8月23日現在)

職 種	業 務 内 容	応 援 期 間	応 援 人 数 (人)					
			(期間区分)	日田市	玖珠町	中津市	竹田市	計
農 業 土 木	査定業務に係る支援	H24.8.27 ～ H25.1.12	延べ	530.0	90.0	488.0	616.0	1724.0
			1日平均	6.2	1.0	5.7	6.6	19.5
	工事発注に係る支援、現場指導	H25.1.21 ～	延べ	83.8	10.7	85.5	137.9	317.9
			1日平均	1.1	0.4	1.0	2.1	-
林 業	査定業務に係る支援	H24.8.20 ～ H24.12.28	延べ	109.0	69.0	287.0	85.0	550.0
			1日平均	1.3	1.3	3.2	1.0	6.8
	工事発注に係る支援	H25.1.7 ～	延べ	44.0	14.0	143.0	31.0	232.0
			1日平均	1.4	1.1	1.6	1.3	-
土 木	技術的指導・助言 査定及び工事発注に係る支援	H24.8.1 ～	延べ	278.2	113.4	146.5	241.7	779.7
			1日平均	1.7	0.7	0.9	1.5	4.9

※「1日平均」については、業務対応日数に基づき算出

(2)九州・山口9県災害時応援協定に基づく県職員の受入れ 完了

職 種	受入期間	受入所属及び人数(派遣元)					計
		豊肥振興局	西部振興局	北部振興局	日田土木事務所	中津土木事務所	
農 業 土 木	H24.10.1 ～ H24.12.31	1 (佐賀県)	1 (鹿児島県)	1 (長崎県)			3
林 業	H24.9.1 ～ H25.3.31	1 (宮崎県)	1 (佐賀県)				2
土 木	H24.9.1 ～ H25.3.31				2 (長崎県・ 鹿児島県)	1 (宮崎県)	3
計		2	2	1	2	1	8

(3) 財政支援

◎激甚災害(本激)の指定(7月31日、8月10日閣議決定 8月3日、8月15日公布・施行)

- ・指定災害:「平成24年6月8日から7月23日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」
- ・対象地域:全国
- ・適用措置

土木関係 公共土木施設災害復旧事業等に関する特例の財政援助
(国庫負担の嵩上げ措置 ～ 日田市、竹田市、玖珠町)

農林水関係 ①農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置
②農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例
③小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等

教育関係 ①公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助
②私立学校施設災害復旧事業に対する補助

○普通交付税の繰上げ交付

- ・中津市、日田市、竹田市の3市について、普通交付税の繰上げ交付

中津市 873百万円(7/18交付)

日田市 937百万円(7/18交付)

竹田市 607百万円(7/25交付)

5 JRの復旧

(1) 被災と復旧状況

完了

- ①豊肥本線
全線運行再開(25年8月4日)

- ②久大本線
全線運行再開(24年8月25日)

- ③日田彦山線
全線運行再開(24年7月27日)

V 防災機能・防災力の強化

1 防災機能の強化

(1) 災害に強い社会資本整備

① 幹線道路ネットワークの構築による代替性・多重性の確保

○中九州横断道路(地域高規格道路)の整備促進

豊後大野市犬飼IC～豊後大野市大野IC間(供用中)

豊後大野市大野IC～竹田市竹田IC間(事業中)

○中津日田道路(地域高規格道路)の整備促進

中津市定留IC～中津市伊藤田IC間(供用中)

中津市伊藤田IC～中津市三光IC間(事業中)

中津市三光IC～中津市本耶馬溪IC間(事業中:直轄代行)

中津市本耶馬溪IC～中津市耶馬溪山移IC間(供用中)

中津市耶馬溪山移IC～中津市耶馬溪大字大島間(事業中)

② 東九州自動車道の整備促進

福岡県境～宇佐市宇佐IC間(平成27年3月供用目標)

宇佐市宇佐IC～佐伯市佐伯IC間(供用中)

佐伯市佐伯IC～佐伯市蒲江IC間(平成28年3月供用予定)

佐伯市蒲江IC～宮崎県境間(供用中)

③ 生活道路など地域を支える道路の耐災性向上

新たに山間部等の交通量が少ない孤立対策箇所を要対策箇所に加えた。

④ 河川浸水対策の推進

・河川激甚災害対策特別緊急事業採択(有田川:県管理区間、花月川:国管理区間)

・床上浸水対策特別緊急事業採択(山国川:県管理区間、国管理区間)

・河川監視カメラの設置(5台)及び映像の配信(6月4日配信開始)

平成25年度中に計22箇所配信予定

⑤ 玉来ダムの早期完成

「玉来ダム対策協議会」と基本協定締結(平成25年3月26日)

平成25年度は補償基準の妥結、用地買収に着手予定

⑥ 土砂災害対策の推進

特定緊急砂防事業採択(岳本川、志谷川)

被災地域を中心とした砂防ダムの除石

土砂災害警戒区域等指定の促進

⑦ 漁港の防災対策強化

項目	工事発注日	完成予定日
長州漁港の導流堤の整備	平成25年1月30日	平成25年9月

(2)点検の強化等

○九州北部豪雨後に実施した土砂災害危険箇所の緊急点検を踏まえた出水期前の再点検

(3)災害に強い森林づくり

- ・大分県森林づくりビジョン、大分県地域森林整備計画に明記
- ・林地崩壊や流木の発生を防ぐため、河川や溪流沿い、並びに急傾斜地における人工林の広葉樹林化や針広混交林化について、H25、26年度、竹田市、日田市、中津市で重点的に取り組む

2 防災力の強化

(1)災害応急体制の検証 完了

項目	完成日
災害の検証結果を県の地域防災計画に反映 ・風水害時の避難を知らせる統一サイレン音の吹鳴 ・避難者情報を把握するサイン(旗)の統一 ・地域の防災体制強化のため、振興局に「地域防災監」を配置 ・災害発生時、市町村に情報連絡員を積極的に派遣 等	平成25年6月5日

(2)防災GIS等システムの再構築 完了

項目	完成日
防災GISと連動した県民安全・安心メールの自動配信システム構築	平成25年3月18日
企業の位置情報の防災GIS登録	平成24年9月11日

(3)防災情報の積極的な提供

○河川水位局の復旧 完了

被災箇所			完成日
河川名	市町村名	場所	
玉来川	竹田市	拝田原	平成25年3月27日完了
有田川	日田市	東有田	平成25年1月23日完了

(4)災害記録の作成

被害状況、応急対策等の状況を「平成24年梅雨前線豪雨に係る災害応急対応の検証報告書」として、取りまとめた。(平成24年9月3日)

VI 復旧・復興情報の発信

災害復旧にかかる状況を随時、県内外へ情報発信

○平成24年8月10日 県HP上に専用サイト「元気です！！おおいた」設置

○ツイッターなどソーシャルネットワークサービスの活用による情報発信

大雨洪水警報、避難指示、道路の規制情報、災害ボランティアの募集等を随時情報発信

○復興イベント(「元気です 〽おおいたフェア」等)や観光施設の復旧状況、観光地への道路の復旧状況をHPやツイッターを随時情報発信

Ⅶ 推進計画の進捗管理と見直し

○大分県水害対策会議の開催状況

- | | | |
|-------|-----------------|--------------------|
| 第 1 回 | 平成24年7月6日 | |
| 第 2 回 | 平成24年7月17日 | |
| 第 3 回 | 平成24年7月31日、8月1日 | 中津市、日田市、玖珠町、竹田市で開催 |
| 第 4 回 | 平成24年8月27日 | |
| 第 5 回 | 平成24年10月1日 | |
| 第 6 回 | 平成24年11月5日 | |
| 第 7 回 | 平成24年11月28日 | 中津市、日田市、玖珠町、竹田市で開催 |
| 第 8 回 | 平成25年1月31日 | |
| 第 9 回 | 平成25年3月4日 | |
| 第10回 | 平成25年4月1日 | |
| 第11回 | 平成25年5月8日 | |
| 第12回 | 平成25年6月3日 | |
| 第13回 | 平成25年7月1日 | |
| 第14回 | 平成25年9月2日 | |

平成24年梅雨前線豪雨災害 復旧・復興推進計画に基づく1年間の進捗
未完了項目一覧

(平成25年8月27日現在)

項目		現状・未完了箇所等	今後の見込み
被災者への支援	被災者の受け入れ支援	<ul style="list-style-type: none"> ・公営住宅等に仮入居中 28世帯、96人 <ul style="list-style-type: none"> ・中津市：3世帯、13人 ・日田市：7世帯、29人 ・竹田市：18世帯、54人 ※6月25日現在 31世帯、103人 	①修理や建替をする自宅 14世帯(52人) ②竹田市が建設する改良住宅 5世帯(21人) ③公営住宅の特定入居 1世帯(3人) ④民間アパート、借家 7世帯(18人) ⑤自宅を再建するかを検討中 1世帯(2人)
	教育・文化施設等の復旧・復興	<ul style="list-style-type: none"> ・6箇所中、3箇所未完了 (未完了施設) <ul style="list-style-type: none"> ・竹田市文化会館 ・竹田市中央公民館 ・竹田市中央公民館玉来分館 ・7箇所中、3箇所未完了 (未完了施設) <ul style="list-style-type: none"> ・耶馬溪運動場(中津市) ・コロナ運動場(中津市) ・竹田市体育センター (国指定) <ul style="list-style-type: none"> ・7施設中、2施設未完了 (未完了施設) <ul style="list-style-type: none"> ・小鹿田焼きの里 ・名勝耶馬溪 (県指定) <ul style="list-style-type: none"> ・10施設中、3施設未完了 (未完了施設) <ul style="list-style-type: none"> ・中津城おかこい山 ・筏場眼鏡橋 ・キリシタン洞窟礼拝堂 	<ul style="list-style-type: none"> ・復旧の方向性を検討中(竹田市) ・ " ・26年3月復旧予定 ・25年10月復旧予定(中津市) ・25年11月 " ・復旧の方向性を検討中(竹田市) ・26年3月復旧予定 ・27年3月 " ・27年3月復旧予定 ・復旧の方向性を検討中 ・25年9月復旧予定
道路・河川等の復旧	道路・街路の復旧状況 前回：86.2% 今回：93.1%	<ul style="list-style-type: none"> (道路) <ul style="list-style-type: none"> ・未完了箇所数 中津山国自転車道線など10箇所 ・全面通行止め箇所 山移大島線など4箇所 (街路) <ul style="list-style-type: none"> ・未完了箇所(1箇所) 竹田玉来線 	<ul style="list-style-type: none"> (道路) <ul style="list-style-type: none"> ・25年12月末 7箇所完了予定 ・26年 3月末 3箇所 " (街路) <ul style="list-style-type: none"> ・26年1月末 完了予定
	河川・砂防施設の復旧状況 前回：66.2% 今回：73.8%	<ul style="list-style-type: none"> (河川) <ul style="list-style-type: none"> ・549箇所中、138箇所(25%)が未完了 (砂防施設) <ul style="list-style-type: none"> ・153箇所中、46箇所(30%)が未完了 	<ul style="list-style-type: none"> ・改良復旧など用地に関する箇所 (以下の18箇所)を除き、年度内に ほぼ完了する見込み <ul style="list-style-type: none"> ・河川 16箇所(山国川、春田川など) ・砂防 2箇所(志谷川、春田川)

	項目	現状・未完了箇所等	今後の見込み
農地・農業用施設等の復旧	農地・農業用施設の復旧	<ul style="list-style-type: none"> ・4,157件中、3,200件(77%)が未完了 ・3,703件(89%)は発注済み 	<ul style="list-style-type: none"> ・25年9月末までに概ね発注完了予定 ・26年の作付けまでに復旧できるよう進捗管理を行う
	治山施設等の復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> ・29箇所中、9箇所(31%)が未完了 (主な未完了箇所) ・別府市大字南立石(ロープウェイ前) ・由布市湯布院川上(佐土原) 	<ul style="list-style-type: none"> ・25年9月末完了予定 ・25年9月末 "
	林道等の復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> ・106箇所中、57箇所(54%)が未完了 (主な未完了箇所) ・岳減鬼線(中津、日田) ・花月線(日田) 	<ul style="list-style-type: none"> ・木材搬出に極力影響を与えないよう、優先順位を付けて、早期復旧を目指す(市町)
	林道作業等の復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> ・267箇所中、192箇所(72%)が未完了 	<ul style="list-style-type: none"> ・森林所有者の同意を得た路線から随時復旧工事を実施中
	漁港施設の復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> ・16箇所中、3箇所(19%)が未完了 (未完了箇所) ・小祝漁港(2箇所) ・長洲漁港(1箇所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・小祝漁港 25年10月に導流堤完了予定 ・長洲漁港 25年度内完了予定