

施策名：まちの魅力を高める交通ネットワークの構築

事業名	担当課・室名	ページ
道路改良事業	道路保全課	1 / 2
街路事業	都市・まちづくり推進課	2 / 2

# 事務事業評価調査

(事業実施年度：平成28年度)

(評価実施年度：平成29年度)

別紙2-9

事業名	道路改良事業	事業期間	平成 年度～平成 年度			政策区分	「まち・ひと・しごと」を支える交通ネットワークの充実
			施策区分	まちの魅力を高める交通ネットワークの構築			
総合評価		事業実施課(室)名	道路保全課			評価者	道路保全課長 和田 敏哉

## [1. 現状・課題、目的]

現状・課題	市町相互や合併新市中心と旧町村中心を結ぶ幹線道路等については、一定程度整備が進んでいる。一方、まちなかでは渋滞対策や安全上の課題が残され、中山間地域では、災害に脆弱な箇所や規格を満たしていない路線が残されていることから、路線の役割を区分した効率的な整備が課題である。	事業の目的	幹線道路網を構成する国道・県道において、多様化する県民要望に応え、地域の実情に応じた様々な施策を支援するために、「おおいたの道構想2015(大分県長期道路整備計画)」を基本計画として、体系的な道路整備を進める。
-------	---	-------	---

## [2. 事業内容]

(単位：千円)

活動名及び活動内容		コスト	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(予算)
①(単)道路改良事業 一般国道213号、一般県道岩戸五馬日田線、一般県道小狹間大分線ほか 全140箇所 ②(単)橋梁整備事業 一般県道中津留轟牧口停車場線椴ノ木橋ほか 全4橋		総コスト	4,291,100	4,529,586	5,232,520
		事業費	4,291,100	4,529,586	5,232,520
		(うち一般財源)	461,460	466,410	793,618
		(うち繰越額)	1,381,466	1,288,946	1,033,940
		人件費			
	職員数(人)				

## [3. 事業の成果]

成果指標	指標名(単位)	達成度	27年度	28年度	29年度	最終達成(年度)	評価	事業の成果 一般国道213号(北江工区)や一般県道岩戸五馬日田線(女子畑工区)等の供用開始により、安全性・快適性の向上や、迅速な消防・医療活動が可能になるなど、県内の道路整備は着実に進んでいる。
		目標値						
		実績値						
		達成率						

### [路線別事業の実施状況]

主要地方道	現在24箇所ですべて一次改築を基本に整備を図っている。
一般県道外	現在116箇所ですべて未改良区間及び交通危険箇所を積極的に改良し、市町村間及び生活圏の道路網としての整備を図っている。

### 平成28年4月1日現在道路状況

道路種別	実延長(km)	改良		舗装		橋梁		トンネル	
		改良済延長(km)	改良率(%)	舗装済延長(km)	舗装率(%)	箇所数	延長(km)	箇所数	延長(km)
一般国道	1,044.2	1,016.9	97.4	1,043.5	99.9	945	49.4	138	42.2
指定区間	342.3	342.3	100.0	342.3	100.0	352	19.8	39	9.1
指定区間外	701.9	674.6	96.1	701.2	99.9	593	29.6	99	33.1
県道	2,536.2	2,081.8	82.1	2,506.1	98.8	1,702	49.6	145	33.1
主要地方道	991.4	848.7	85.6	980.6	98.9	733	23.2	68	16.4
一般県道	1,544.8	1,233.1	79.8	1,525.5	98.8	969	26.4	77	16.7
合計	3,580.4	3,098.7	86.5	3,549.6	99.1	2,647	99.0	283	75.3

# 事務事業評価調書

(事業実施年度：平成28年度)

(評価実施年度：平成29年度)

別紙2-9

事業名	街路事業	事業期間	平成 年度～平成 年度			政策区分	「まち・ひと・しごと」を支える交通ネットワークの充実
			施策区分	まちの魅力を高める交通ネットワークの構築			
総合評価		事業実施課(室)名	都市・まちづくり推進課			評価者	都市・まちづくり推進課長 渡辺 輝光

## [1. 現状・課題、目的]

現状・課題	都市部では交通渋滞や通学路の交通安全対策等が課題となっている。	事業の目的	市街地の都市計画道路において、道路の新設・拡幅による渋滞対策や、自歩道の整備による歩行者等の安全確保などを進める。
-------	---------------------------------	-------	---

## [2. 事業内容]

(単位：千円)

活動名及び活動内容	コスト	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(予算)
①(公)街路改良事業 都市計画道路庄の原佐野線外6線の道路改築・用地補償等を実施 ②(単)街路改良事業 都市計画道路山田関の江線外3線の道路改築、調査・測量等を実施 ③(公)都市計画街路事業(繰越事業) 都市計画道路庄の原佐野線の道路改築を実施 ④(公)地域活力基盤街路改良事業(繰越事業) 都市計画道路祇園州柳原線外5線の道路改築・測量・用地補償等を実施	総コスト	5,004,649	4,641,045	5,105,584
	事業費	5,004,649	4,641,045	5,105,584
	(うち一般財源)	167,180	142,520	172,009
	(うち繰越額)	1,935,042	3,236,539	2,019,446
	人件費			
職員数(人)				

## [3. 事業の成果]

成果指標	指標名(単位)	達成度	27年度	28年度	29年度	最終達成(年度)	評価	事業の成果
		目標値	4.9	5.4	6.7			
		実績値	4.8	5.2				
		達成率	97.9%	97.8%				

都市計画道路丸山五和線の供用開始に加え、道路の拡幅や自歩道の新設等、安全で快適な歩行空間の整備を着実に進めることができました。