

# 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	10 大分の広域交流を支えるICアクセス道路等の整備									
計画の期間	平成25年度～平成29年度(5年間)			交付対象	大分県、別府市、中津市、佐伯市、由布市、玖珠町					
計画の目標	大分県におけるICアクセス道路等を整備することにより、広域交流及び地域経済活動を支援する。									
計画の成果目標(定量的指標)	・ICアクセス道路等の走行時間をH29までに24%短縮									
定量的指標の定義及び算定式					定量的指標の現況値及び目標値			備考		
	ICアクセス道路等の走行時間の短縮率を算出する。 走行時間の短縮率(%)=(整備前の走行時間の合計-整備後の走行時間の合計)/(整備前の走行時間の合計)				当初現況値 (H25)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)			
					0%	9%	24%			
全体事業費	合計 (A+B+C)	57,062 百万円	A	56,831 百万円	B	0 百万円	C	231 百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.4%

## 事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大分県において評価を実施	事業完了後 公表の方法 大分県ホームページにて公表

### 1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業													全体事業費 (百万円)	備考			
A 地方道路整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)						
											H25	H26	H27	H28	H29		
10-A1	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	(国)212号・日田拡幅	現道拡幅 L=2.9km	日田市						2,036	
10-A2	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)大田杵築線・溝井工区	バイパス L=2.5km	杵築市						6,043	
10-A3	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(一)別府山香線・内籠工区	現道拡幅 L=0.9km	別府市						1,477	
10-A4	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)別府抜間線・浜脇2工区	バイパス L=0.7km	別府市						7,820	
10-A6	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)飯田高原中村線・河内2工区	現道拡幅 L=0.9km	九重町						1,073	
10-A7	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)飯田高原中村線・後野上工区	現道拡幅 L=0.7km	九重町						1,408	
10-A8	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)中津高田線・大新田工区	現道拡幅 L=3.8km	中津市						13,155	
10-A10	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(一)中津港線・定留工区	バイパス L=0.4km	中津市						705	
10-A11	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(一)宇佐インター線・下拝田工区	現道拡幅 L=0.2km	宇佐市						778	
10-A12	道路	一般	中津市	直接		市町村道	改築	(1)八面山線・田口工区	現道拡幅 L=0.5km	中津市						833	
10-A14	道路	一般	玖珠町	直接		市町村道	改築	(1)長兎線・帆足工区	現道拡幅 L=1.1km	玖珠町						830	
10-A15	道路	一般	玖珠町	直接		市町村道	改築	(他)井ノ尻四日市線・四日市工区	バイパス L=1.1km	玖珠町						589	
10-A16	道路	一般	大分県	直接		国道	改築	(国)217号・平岩松崎BP	バイパス L=1.7km	津久見市						4,700	
10-A21	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(一)床木海崎停車場線・海崎工区	バイパス L=1.2km	佐伯市						1,722	
10-A22	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(一)三重新殿線・内田赤嶺工区	バイパス L=0.7km	豊後大野市						1,180	
10-A25	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)竹田直入線・鏡工区	バイパス L=0.6km	竹田市						1,122	
10-A26	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)竹田直入線・鏡2工区	現道拡幅 L=0.3km	竹田市						210	
10-A27	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)竹田直入線・植木工区	バイパス L=0.9km	竹田市						730	
10-A28	道路	一般	佐伯市	直接		市町村道	改築	(2)パークウェイ線・長谷工区	現道拡幅 L=1.0km	佐伯市						437	
10-A30	道路	一般	由布市	直接		市町村道	改築	(他)高速側道線・塚原工区	現道拡幅 L=1.3km	由布市						234	
10-A31	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(一)大泊浜徳浦線・徳浦工区	現道拡幅 L=0.2km	臼杵市						180	
10-A34	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(一)緒方大野線・津留工区	現道拡幅 L=0.7km	豊後大野市						510	
10-A38	道路	一般	中津市	直接		市町村道	改築	(他)下池永西大新田線・下池永・大新田	バイパス L=0.6km	中津市						700	
10-A43	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(一)高崎大分線・御幸工区	現道拡幅 L=0.2km	大分市						2,890	
10-A44	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)中津高田線・今津工区	現道拡幅 L=0.8km	中津市						2,457	
10-A45	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)玖珠山国線・松信工区	現道拡幅 L=0.9km	玖珠町						910	
10-A46	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(一)糸原杵築線・大分空港道路工区	現道拡幅 L=2.7km	杵築市						1,462	
10-A47	道路	一般	大分県	直接		県道	改築	(主)玖珠山国線・立羽田工区	現道拡幅 L=1.5km	玖珠町						640	
											小計					56,831	
											合計					56,831	


C 効果促進事業										全体事業費 (百万円)	備考					
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名			事業実施期間(年度)				
												H25	H26	H27	H28	H29
10-C1	道路	一般	中津市	直接			簡易パーキングの整備	簡易パーキング整備	中津市						231	
合計										231						
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					
10-C1	八面山線(10-A12)や諸田中央線(10-A13)等の整備とあわせ、簡易パーキングの整備を行うことにより、事故防止及び道路利用者の利便性向上を図りたい。															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
<b>I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>中津高田線や竹田直入線の整備により、東九州自動車道や中九州横断道路へのアクセス道路等を整備することができ、交通ネットワークが強化された。また各種道路の整備が完了したことにより道路利用者に対する利便性が向上（所要時間短縮）した。</li> </ul>			
<b>II 定量的指標の達成状況</b>		指標	最終目標値	最終実績値	目標と実績値に差が出た要因
		ICアクセス道路等の走行時間の短縮率	24%	24%	効果的・効率的な事業展開により、目標値を上回ることができた。
<b>III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)</b>					

3. 特記事項（今後の方針等）
計画期間内に完了しなかった事業については引き続き事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。

参考図面

計画の名称	10 大分の広域交流を支えるICアクセス道路等の整備		
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)	交付対象	大分県 別府市 中津市 佐伯市 由布市 玖珠町





参考図面

