

土木建築委員会 県内所管事務調査の概要

【令和2年12月17日（木）】

◆調査箇所：野上川（九重町大字右田・豊後中村駅付近）

＜概要＞

令和2年7月豪雨により、約100戸の浸水被害、JR久大本線の橋梁流出、護岸崩壊が発生した。

JR久大本線の橋梁復旧は令和2年度内の運行開始を目指し、原形復旧工事を進めている。

＜主な質疑等＞

- ・発災当初の状況について
- ・JR久大本線橋梁の復旧工法について
- ・代替輸送の状況について



◆調査箇所：県道40号飯田高原中村線（九重町町田）

＜概要＞

令和2年7月豪雨により、延長50メートルにわたり道路決壊が2か所、法面崩壊が1か所発生し、全面通行止めが生じた。仮設護岸、仮設防護柵等、応急復旧工事の完了後、9月30日から片側通行止めに移行している。

令和4年度の完成を目指して、引き続き本復旧工事を進めていく予定となっている。

＜主な質疑等＞

- ・発災当初の状況について
- ・再度災害防止に向けた護岸工等の工法の工夫について



◆調査箇所：国道387号、玖珠川（九重町栗野）

＜概要＞

令和2年7月豪雨により、延長50メートルにわたり道路決壊が発生、全面通行止めが生じた。仮設護岸等、応急復旧工事の完了後、8月11日から片側通行止めに移行している。

令和4年度の完成を目指して、引き続き本復旧工事を進めていく予定となっている。

＜主な質疑等＞

- ・発災当初の状況について
- ・再度災害防止に向けた護岸工等の工法の工夫について



【令和2年12月18日（金）】

◆調査箇所：玖珠川（日田市湯ノ釣）

＜概要＞

令和2年7月豪雨により、市道が全面通行止めとなり集落が孤立。全壊・流出5戸、床上浸水10戸（うち事業所1戸）、床下浸水2戸の甚大な被害が発生した。

災害関連事業（改良復旧）により、浸水被害の解消に向け、令和4年度の完成を目指して復旧工事を進めていく予定となっている。

＜主な質疑等＞

- ・発災当初の状況について
- ・家屋補償の件数について



◆調査箇所：玖珠川（日田市天瀬町合田）

＜概要＞

令和2年7月豪雨により、並行する国道210号が全面通行止めとなり集落が孤立。全壊・流出6戸、床上浸水5戸（うち事業所2戸）、床下浸水1戸の甚大な被害が生じた。またJA大分付近では崖崩れにより、岩の破片等が飛散し事業所及び倉庫を直撃した。

災害関連事業（改良復旧）により、浸水被害の解消に向け、令和4年度の完成を目指して復旧工事を進めていく予定となっている。

＜主な質疑等＞

- ・発災当初の状況について
- ・柱状節理の崩落防止対策について



◆調査箇所：湯平温泉線・花合野川（由布市湯布院町湯平）

＜概要＞

令和2年7月豪雨により、死亡者4名、橋梁流出2基、県道、市道の全面通行止め、発電所2か所の被災、全壊2戸、半壊3戸、床上浸水3戸の甚大な被害が発生した。湯平温泉街では旅館20軒のうち7軒が被災した。

道路災害、砂防災害復旧の両面から連携し、復旧工事を進めていく予定となっている。

＜主な質疑等＞

- ・発災当初の状況について
- ・砂防事業で新設する堰堤の容量について
- ・温泉街の住民との合意形成について

