

平成29年7月九州北部豪雨災害 復旧・復興推進計画の進捗状況

平成29年12月11日
大分県水害対策会議

(目 次)

<u>I 被災者への支援</u>	
1 暮らし・住宅再建の支援	1
2 医療・福祉・保健衛生	4
<u>II 農林水産業・商工業等への支援</u>	
1 農林水産業の再建	5
2 商工業の再生	7
<u>III 教育施設・文化財等の復旧・復興</u>	
1 学校施設・教育の復旧・復興	9
2 社会教育施設・文化財の復旧	9
<u>IV 社会資本等の復旧・復興</u>	
1 道路・河川等の復旧	10
2 農地・農業用施設等の復旧	12
3 治山施設・林道等の復旧	12
4 その他施設の復旧	14
5 JRの復旧	15
<u>V 復旧・復興に係る人的・財政支援</u>	
1 人的支援	16
2 財政支援	18
<u>VI 推進計画の進捗管理と見直し</u>	18
<u>参考 被害状況</u>	19

(平成29年12月4日現在)

平成29年7月九州北部豪雨災害
復旧・復興推進計画の進捗状況(平成29年12月4日現在)

平成29年12月11日
大分県水害対策会議

I 被災者への支援

1 暮らし・住宅再建の支援

(1)緊急対応

○災害ボランティア等による支援

市町村名	一般ボランティア	青年4団体	援農隊	防災エキスパート
中津市	399 人	人	人	人
日田市	10,865 人	57 人	528 人	21 人
合計	11,264 人	57 人	528 人	21 人
支援期間	7/8~	7/6~8/7	7/12~8/2	7/11~13
支援状況	継続中	完了	完了	完了

*日田市は継続中

○災害応急体制の検証

検証項目	検証状況
住民への情報伝達	・地域に応じた情報伝達手段の重層化を図るため、国とともに市町村への助言を行っており、今後、取組を加速
自主防災組織の活動	・防災士等を活用し、避難訓練等、自主防災組織の活動活性化を図る
孤立地域への対応	・市町村に、特に孤立の可能性が高い地域の選定を促し、県の補助制度等の活用等による通信手段の確保を促進
避難所の運営	・市町村の避難所担当課との連携強化と、市町村における運営マニュアルの策定と訓練の支援 ・避難所の生活環境の整備にリース資機材の活用を推進
ボランティア活動	・多くのボランティアニーズを仕分け、迅速に対応する体制整備が必要なため、県・市町村社協、地域の各種団体、NPO等の参画による災害ボランティアネットワークの組織化を支援 ・ボランティア活動のリーダーやスタッフの人材を育成

(2)災害弔慰金、災害援護資金

①災害弔慰金等の支給 完了

日田市3件:災害弔慰金2件、消防賞じゅつ金1件

②災害援護資金の貸付

市町村名	相談件数	申請件数	貸付件数	貸付額
日田市	11 件	7 件	7 件	13,000 千円
竹田市	1 件	件	件	千円
合計	12 件	7 件	7 件	13,000 千円

(3)被災住宅の再建に向けての支援

①被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法)(国の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
日田市	61 世帯	60 世帯	50,625 千円
合計	61 世帯	60 世帯	50,625 千円

【①②申請期間】

基礎支給金: 発災から13ヶ月

加算支給金: 発災から37ヶ月

②大分県災害被災者住宅再建支援制度による支援金(県の制度)

市町村名	申請世帯数	支給済世帯数	支給済金額
中津市	13 世帯	13 世帯	4,224 千円
日田市	308 世帯	308 世帯	198,352 千円
豊後大野市	1 世帯	1 世帯	1,000 千円
合計	322 世帯	322 世帯	203,576 千円

(4)被災者の受入支援

①借上型仮設住宅

日田市24戸、74人

②応急賃貸住宅

日田市21戸、52人

③県営住宅等における被災者の受入状況

市町村名	受入戸数、世帯、人数					合計
	県営住宅	県職員住宅	県教職員住宅	市営住宅	国家公務員宿舎	
中津市	戸	戸	戸	1 戸	戸	1 戸
	人	人	人	2 人	人	2 人
日田市	2 戸	4 戸	1 戸	16 戸	2 戸	25 戸
	4 人	10 人	2 人	36 人	6 人	58 人
合計	2 戸	4 戸	1 戸	17 戸	2 戸	26 戸
	4 人	10 人	2 人	38 人	6 人	60 人

※仮入居の状況(①+②+③)

市町村名	戸数	人数
中津市	1 戸	2 人
日田市	70 戸	184 人
合計	71 戸	186 人

④被災者への避難所としての旅館、ホテル宿泊の提供 完了

市町村名	世帯数	人数
日田市	1 世帯	2 人
支援期間	7/24~9/14	
支援状況	2施設が支援 ・ 完了	

⑤域内移転の希望

- ・ 小規模住宅地区改良事業など域内移転の手法等を日田市に提示済。現在、日田市が域内移転等について住民の最終的な意見を確認中。

(5)水道施設の復旧

種 別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み	
		応急復旧	本復旧		
上水道	1 施設	施設	1 施設		
簡易水道	6 施設	4 施設	2 施設	日田市川崎地区(水源、浄水施設冠水)	平成30年3月復旧予定
				日田市祝原地区(水源、浄水施設冠水)	平成30年3月復旧予定
				日田市北部地区(配水管破断)	平成30年3月復旧予定
				玖珠町日出生本村地区(配水管被災)	平成30年3月復旧予定
給水施設	3 施設	2 施設	1 施設	日田市柳野地区(揚水ポンプ、消毒施設被災)	平成30年3月復旧予定
				日田市小畑地区(水源、配水タンク被災)	平成30年3月復旧予定
合 計	10 施設	6 施設	4 施設		

(6)下水道施設の復旧

種 別	被災施設数	被災施設数		本復旧見込み	
		応急復旧	本復旧		
下水道施設	1 施設	施設	施設	中津市山国地区下水道管(市道柳ヶ坪線)	平成30年5月復旧予定 *
農業集落排水施設	1 施設	1 施設	施設	日田市大明地区(マンホールポンプ、管路)	平成30年度中復旧予定 *
	1 施設	施設	施設	中津市下郷地区(非常用ポンプ・電気設備)	平成30年3月復旧予定 *
合 計	3 施設	1 施設	0 施設		

* 被災3施設とも汚水処理機能に問題なし。

(7)県税、使用料・手数料等の減免

①県税の減免措置、申告の期限延長等

- ・相談状況(納税相談:37件)
- ・県税等の減免(8件 77,100円)

②使用料・手数料の減免

- ・使用料・手数料の減免(37件 789,047円)

(8)義援金等の募集、配分

①義援金受付額(募集期間:平成29年7月11日~12月28日)

内容	金 額
大分県	474,496,000 円
日本赤十字社大分県支部	395,031,000 円
大分県共同募金会	75,293,000 円
合 計	944,820,000 円

②義援金配分委員会による配分

第一次配分額(29年8月2日決定、8月4日配分)	43,450,000 円
第二次配分額(29年10月27日決定、10月31日配分)	551,750,000 円

③寄付金

117,780,000 円

2 医療・福祉・保健衛生

(1)緊急対応 完了

①医療救護活動(日田市:7月6日~21日)(延べ324人)

- ・医療救護班やDMAT(災害派遣医療チーム)など専門家チームの派遣
災害医療コーディネーター、DPAT(災害派遣精神医療チーム)、JRAT(災害リハビリテーション支援チーム)、災害支援ナース等
- ・モバイルファーマシー(災害対策医療品供給車両)の派遣

②保健衛生活動(延べ87人)

- ・避難所等での保健師等による健康状態の把握・巡回訪問、感染症予防
(日田市:7月6日~8月31日、中津市:7月5日~12日)
- ・DHEAT(災害時公衆衛生対策チーム)の派遣
(日田市:7月8日~14日)

(2)被災者の健康管理

- ・保健師による被災地区の住民宅等への巡回訪問(健康相談)
(日田市:7月31日~9月15日、中津市:7月18日~19日)
- ・巡回訪問後、フォローを要する世帯に対し、市保健師等が個々の状況に応じ継続的な支援を実施
今後も、市と情報共有を図り、困難事例への対応助言等の支援体制を継続

(3)被災地の防疫活動 完了

- ・市が感染症を防止するために実施する消毒経費を助成

市町村名	経費	箇所数	状況
中津市	100,080 円	15 箇所	8月23日消毒完了
日田市	10,971,386 円	902 箇所	8月31日消毒完了
合計	11,071,466 円	917 箇所	

(4)施設等の復旧

- ・保育所(日田市夜明) 完了

被災施設	再開	未再開	再開日等
1 施設	1 施設	0 施設	7月10日から公民館等を借用してサービス提供。8月25日から本園にてサービス再開。

II 農林水産業・商工業等への支援

1 農林水産業の再建

(1) 農業者への再建支援

①相談窓口の設置 完了

②金融支援、共済制度等

○大分県特定災害対策緊急資金
申請・貸付実績なし(受付中)

○被災農業者特別利子助成事業(国の制度)
申請・貸付実績なし(受付中)

○農業共済制度

種別	戸数	面積等	支払額(千円)	市町村名	備考
農作物共済(水稲)	58	14ha	7,621	日田市、中津市	一部仮渡
家畜共済	1	1頭	103	日田市	完了
園芸施設共済	7	20棟	3,320	日田市	完了

○被災新規就業者への「農業次世代人材投資事業」による支援継続
継続交付2件

○被災地(農地中間管理事業を活用した借入農地)の賃料支援
実績なし(受付中)

③被災農家の負担軽減

○園芸産地緊急支援事業
現地説明済、要望集約中

○農業用ハウス等の再建・修繕及び撤去への助成
現地説明済、要望集約中

○果樹の改植への助成
現地説明済、要望集約中

○畜産農家への支援
現地説明済、要望集約中

④復旧にあわせた産地強化に向けた取組

- ・「日田梨創造的復興プロジェクト」会議を開催(計5回)
- ・復旧とあわせた農地集積や大区画化等の可能性を検討している集落に対し事業制度を説明

⑤有害鳥獣侵入防止柵の復旧

現地説明済、要望集約中

⑥直売所施設の復旧への支援(日田市大鶴地区「沙羅」)

・小規模集落・里のくらし支援事業により、直売所の施設改修(給排水設備工事、シャッター改修等)及び備品整備(レジ・周辺機器等)を支援(9月23日に営業再開)

(2)林業者への再建支援

①相談窓口の設置 完了

②金融支援、共済制度等

○大分県特定災害対策緊急資金(再掲)

申請・貸付実績なし(受付中)

○林業・木材産業改善資金

申請・貸付実績なし(受付中)

○木材産業等高度化推進資金(運転資金)

申請・貸付実績なし(受付中)

○木材業経営安定資金

申請・貸付実績なし(受付中)

○乾しいたけ生産安定資金

申請・貸付実績なし(受付中)

③被災林業者・木材産業事業者及び特用林産物生産者の負担軽減

○木材加工流通施設、林業機械の復旧・整備への助成

現地説明済、要望集約中

○しいたけ等の生産施設の復旧・整備への助成

現地説明済、要望集約中

(3)水産業者への再建支援

①相談窓口の設置 完了

②被災水産事業者の負担軽減 完了

○干潟養殖施設緊急支援事業

地元負担を伴わない国の制度を活用し、9月12日に完了

(4)農林水産業の元気・底力の情報発信

・県産品フェアの実施

大分市:七夕まつりにおける復興支援ブース(29年8月4,5日)

福岡県:岩田屋における大分フェア(29年9月9,10日)

大阪府:イオン大日店における日田市・中津市の物産特設コーナー設置(9月2日～5日)

・今後もシンガポール、京都等でフェア実施予定

2 商工業の再生

(1) 中小企業への支援

① 相談窓口の設置 完了

② 金融支援

○ 県制度資金災害復旧融資(特別融資) **H29.11.30現在** 左のうち、融資利率0.9%

実質利率2.35%(参考:一般融資2.95%)

※罹災証明書又は被災証明書がある者

市町村名	貸付件数	貸付額
中津市	件	万円
日田市	16 件	15,920 万円
その他	5 件	3,750 万円
合計	21 件	19,670 万円

市町村名	貸付件数	貸付額
中津市	件	万円
日田市	12 件	15,070 万円
その他	1 件	950 万円
合計	13 件	16,020 万円

○ チャレンジ中小企業応援資金(新事業展開融資) **H29.11.30現在**

申請・貸付実績なし(受付中)

○ 政府系金融機関による融資(災害復旧貸付) **H29.11.30現在**

市町村名	貸付件数	貸付額
中津市・ 日田市・ その他	26 件	29,770 万円
合計	26 件	29,770 万円

③ 早期の売上回復に向けた支援

- ・ 大分県被災地域小規模事業者持続化支援事業費補助金
補助実績 46件、54,333千円
- ・ 小規模事業者持続化補助金「九州北部豪雨災害対応型」【国】
採択件数 5件、2,136千円
- ・ 東京、大阪、京都、福岡の大規模店(7店舗)での県産品物産フェアを開催し、日田市や中津市等の商品の販売を支援
- ・ 坐来大分において、8月に日田、10月に中津の食材を用いたメニューフェアをそれぞれ約1カ月間開催
- ・ 県産品を出張販売する「出張坐来」を活用し、被災地域の商品販売を積極的に支援

④ 小鹿田焼の早期復旧・復興に向けた支援

- ・ 10軒の窯元全てが、生産を再開
- ・ 国や日田市と連携して支援をするとともに、企業等からの小鹿田焼協同組合への寄付金なども活用し、復旧・復興事業が進捗

唐臼	44 基
うち稼働済	30 基
残り	14 基

※うち9基は製作済、5基は年度内に復旧予定

- ・ 唐臼小屋、堰、陶土採掘場等も年度内復旧予定
- ・ 大分県被災地域小規模事業者持続化支援事業費補助金(小鹿田焼窯元分抜粋)
補助実績 7件、8,493千円
- ・ 総合補助金により、陶土の採掘現場の崩落土の撤去等を支援
補助実績 1件、1,813千円

⑤被災地域事業者の優遇措置

- ・がんばる商店街総合支援事業費補助金(中津市1件270千円、日田市2件488千円)
- ・ものづくり・サービス業連携技術開発支援事業費補助金(日田市1件1,000千円)

⑥国(中小企業庁)の支援措置

- ・小規模事業者持続化補助金「九州北部豪雨災害対応型」【国】(再掲)
採択件数 5件、2,136千円

(2)観光産業の復活への支援

項 目	実施状況
情報発信	<ul style="list-style-type: none"> ・ツーリズムおおいたHPで観光や交通アクセスの情報発信(7月～) ・県公式Facebook、新聞、WEB等で情報発信(7月～) ・メディア向け観光情報発信(日本テレビ、テレビ東京など、7月～) ・海外パワーブロガー招請、旅行雑誌でのPR(8月)等
キャンペーン	<p>【県実施】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東京、大阪、福岡等で被災地域の観光情報等をPR(7月～) 東京都庁観光PRコーナー(7/15～18) 大阪旅行会社店頭キャンペーン(7/29～31)等 <p>【総合補助金を活用した被災市支援】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光PR等 JR博多駅、関西(日田市、8月)、福岡、熊本(中津市、10月・11月)
福岡方面からの誘客に係る、旅行商品造成への支援	<ul style="list-style-type: none"> ・旅行会社と連携した旅行商品造成(8月～) 福岡発、日田・由布院等行き(お土産クーポン等の特典付き)
首都圏からの誘客対策	<ul style="list-style-type: none"> ・旅行会社と連携した旅行商品造成(8月～) ネット系旅行会社HPでの大分特集ページ開設 ・大分空港ー由布院間のアクセスバス増便(10月～) ・航空機と観光地への二次交通をセットにした旅行商品造成(10月～)

Ⅲ 教育施設・文化財等の復旧・復興

1 学校施設・教育の復旧・復興

(1) 学校施設の復旧等

種別	被災校数	復旧済	今後の主な復旧見込み
県立	1校	0校	日田林工(演習林)・・・林道復旧後に早期復旧
市町村立	2校	2校	
私立	2校	2校	
合計	5校	4校	

(2) 被災した児童・生徒等への支援

- ①心のケア 実績8校(日田市小学校143名・中学校72名)、延べ215名
- ②教科書の給付等
 - ・教科書 実績13名(県立学校1名、市町立学校10名、私立学校2名)
 - ・学用品等 実績21名(県立学校3名、市町立学校18名)
- ③その他(高等学校等奨学金の貸付) 実績なし(受付中)

2 社会教育施設・文化財の復旧

(1) 社会教育施設の復旧

種別	被災施設数	復旧済	今後の主な復旧見込み
社会教育施設	2施設	1施設	西有田公民館(日田市)・・・平成30年2月復旧予定
体育施設	1施設	0施設	財津町スポーツ広場(日田市) ・・・隣接の国管理河川改修後に早期復旧
合計	3施設	1施設	

(2) 文化財の復旧

種別	被災件数	復旧済	今後の主な復旧見込み
国指定文化財	11件	6件	小鹿田焼の里(日田市) ・唐臼(被災した14基中9基は復旧済) 残り5基の唐臼は平成30年3月末復旧予定 ・土掛け窯・・・平成29年10月復旧済
国登録文化財	4件	3件	
県指定文化財	2件	2件	
合計	17件	11件	

IV 社会資本等の復旧・復興

1 道路・河川等の復旧

(1) 応急復旧、(2) 本復旧の状況

① 道路の復旧 ※工事着手割合 33.3%

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
中津市	8 箇所	4 箇所	8 箇所	8 箇所	2 箇所
日田市	39 箇所	4 箇所	39 箇所	8 箇所	箇所
その他	7 箇所	箇所	7 箇所	2 箇所	箇所
合計	54 箇所	8 箇所	54 箇所	18 箇所	2 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場所	本復旧予定日
日田市	宝珠山日田線	日田市小野(柳野地区)	未定(年内地元説明中、1月から詳細設計・用地測量予定)
中津市	国道212号	中津市耶馬溪町柿坂等2箇所	平成29年9月22日完成
中津市	中津山国自転車道線	中津市耶馬溪町柿坂等2箇所	平成30年5月末完成予定

② 河川の復旧 ※工事着手割合 7.2%

市町村名	事業箇所数				
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
中津市	32 箇所	4 箇所	32 箇所	11 箇所	箇所
日田市	101 箇所	12 箇所	101 箇所	箇所	箇所
その他	89 箇所	1 箇所	89 箇所	5 箇所	1 箇所
合計	222 箇所	17 箇所	222 箇所	16 箇所	1 箇所

(うち主な復旧予定箇所)*改良復旧箇所を除く

市町村名	河川名	場所	本復旧予定日
日田市	小野川	日田市大字小野	平成30年5月31日
日田市	大肥川	日田市大字大肥	平成30年5月31日
日田市	鶴河内川	日田市大字鶴河内	平成30年5月31日
日田市	有田川	日田市大字東有田	平成30年5月31日
中津市	山国川	中津市山国町中摩	平成30年9月30日

(改良復旧事業の実施)

・鶴河内川は、災害復旧助成事業、有田川・小野川は、河川災害関連事業が採択(H29.12.1)

○筑後川水系鶴河内川

事業名： 災害復旧助成事業

事業費： 約18億円

事業期間： 平成29年度～平成32年度

事業区間： 日田市大肥～鶴河内(約4.2km)

○筑後川水系小野川

事業名： 河川災害関連事業
 事業費： 約11億円
 事業期間： 平成29年度～平成31年度
 事業区間： 日田市花月～三河町（約2.6km）

○筑後川水系有田川

事業名： 河川災害関連事業
 事業費： 約8億円
 事業期間： 平成29年度～平成31年度
 事業区間： 日田市羽田（約4.5km）

(河川浸水対策の推進)

・大肥川において、河川災害復旧等関連緊急事業が採択(H29.12.1)

(河道等の拡幅や橋梁の改築により治水安全度を高める)

○筑後川水系大肥川

事業名： 河川災害復旧等関連緊急事業
 事業費： 約50億円
 事業期間： 平成29年度～平成33年度
 事業区間： 日田市夜明～大肥（約8.1km）
 ※福岡県側は、災害復旧助成事業を実施予定

・花月川、一ノ瀬川等10河川で河床掘削やパラペット設置などを実施中

・大肥川圏域に簡易水位計を3基設置し、日田市へ情報提供中

③砂防関係施設の復旧、土砂災害の防止 ※工事着手割合 10.6%

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
中津市	18箇所	箇所	18箇所	4箇所	箇所
日田市	23箇所	箇所	23箇所	箇所	箇所
その他	25箇所	箇所	25箇所	3箇所	箇所
合計	66箇所	0箇所	66箇所	7箇所	0箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	河川名	場所	本復旧予定日
日田市	牛王川	日田市小野	平成30年5月31日
中津市	所小野川	中津市山国町小屋川	平成30年5月31日
中津市	上志川	中津市山国町守実	平成30年5月31日

(災害関連緊急事業の実施)

災害関連緊急地すべり対策事業(小野地区)申請中

災害関連緊急砂防事業(岩戸川)申請中

(3)道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整 完了

・被災施設の管理者協議(二重採択防止など)を行い、29年11月に査定完了

(4)砂防関係施設と治山施設の復旧工事に係る事前協議と調整 完了

(5)県による市復旧事業の受託

・現在、市と調整中

(6)入札制度の弾力的な運用

- 被災した土木事務所が発注する公共土木施設災害復旧事業を対象とした特例措置(平成29年9月)
 - ・総合評価落札方式
 - 予定価格5千万円以上でも総合評価落札方式の対象としない(H30.3末迄)
 - ・配置予定技術者
 - 専任主任技術者の兼任を可能とする対象工事を拡大
 - 専任主任技術者又は専任監理技術者の雇用条件緩和(3ヶ月前迄→契約前日迄)

2 農地・農業用施設等の復旧

(1) 応急復旧、(2) 本復旧の状況

①市町による復旧事業(県の支援)

※工事着手割合 **0.6%**

市町村名	事業箇所数	応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
中津市	89 箇所	箇所	89 箇所	箇所	箇所
日田市	417 箇所	箇所	178 箇所	箇所	箇所
その他	429 箇所	3 箇所	400 箇所	6 箇所	箇所
合計	935 箇所	3 箇所	667 箇所	6 箇所	0 箇所

※被害箇所数と事業箇所数の差は、小災害復旧事業債の活用や市町の単独費等によるもの
 ※事業箇所数は、査定の進行により変動する。

②小災害の復旧

- ・農地等小災害復旧事業債の活用
 各市で制度活用に向け準備中

(3) 復旧にあわせた産地強化に向けた取組(再掲)

- ・「日田梨創造的復興プロジェクト」会議を開催(計5回)
- ・復旧とあわせた農地集積や大区画化等の可能性を検討している集落に対し事業制度を説明

(4) 道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整(再掲) 完了

- ・被災施設の管理者協議(二重採択防止など)を行い、29年12月に査定終了予定

3 治山施設・林道等の復旧

(1) 治山施設等の復旧

○治山(国庫補助災害復旧事業) ※工事着手割合 **100.0%**

市町村名	事業箇所数	応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
中津市	2 箇所	箇所	2 箇所	2 箇所	箇所
合計	2 箇所	0 箇所	2 箇所	2 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場 所	本復旧予定日
中津市	山国町草本字昔苅	平成30年12月
中津市	山国町草本字林ノ上	平成30年3月

○県単治山事業(国の災害復旧対象外) ※工事着手割合 20.0%

市町村名	事業箇所数	復旧状況		
		応急復旧	工事着手	本復旧
中津市	2 箇所	箇所	1 箇所	1 箇所
日田市	3 箇所	箇所	箇所	箇所
合計	5 箇所	0 箇所	1 箇所	1 箇所

○林地崩壊の復旧 ※工事着手割合 0.0%

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	認可済	工事着手	本復旧
日田市	10 箇所	箇所	10 箇所	箇所	箇所
合計	10 箇所	0 箇所	10 箇所	0 箇所	0 箇所

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	場 所	本復旧予定日
日田市	日田市大字鶴河内字東ノ上	平成30年12月
日田市	日田市大字鶴河内字東原	平成30年12月
日田市	日田市大字鶴河内字柳瀬	平成30年12月

(2)砂防関係施設と治山施設の復旧工事に係る事前協議と調整(再掲)

・災害関連緊急治山事業と緊急砂防事業の実施箇所の調整を8月に終了

(3)林道等の復旧

①林道 ※工事着手割合 0.0%

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
中津市	23 箇所	8 箇所	23 箇所	箇所	箇所
日田市	47 箇所	15 箇所	47 箇所	箇所	箇所
その他	3 箇所	箇所	3 箇所	箇所	箇所
合計	73 箇所	23 箇所	73 箇所	0 箇所	0 箇所

※被害箇所数と事業箇所数の差は、小災害復旧事業債の活用や市町の単独費等によるもの

(うち主な復旧予定箇所)

市町村名	路線名	場 所	本復旧予定日
日田市	岳滅鬼線	日田市大字小野	平成30年度中
日田市	花月線	日田市大字花月	平成30年度中
日田市	中山線	日田市大字小野	平成30年度中

②専用道、作業道

市町村名	事業箇所数	本復旧
中津市	60 箇所	0 箇所
日田市	123 箇所	0 箇所
合計	183 箇所	0 箇所

・県及び市による補助率上乘せ助成

県単林道災害復旧事業(県単:県55%、市45%)

林業専用道災害復旧事業(県55%、その他45%)

公共造林事業(森林作業道復旧)(国:51%、県:24%、市:15%)

森林作業道復旧等整備事業(県:45%、市:45%)

林地及び林業用施設災害復旧事業(日田市単独:85%)

(4)災害に強い森林づくり

市町村名	H29事業予定箇所数
中津市	5 箇所
日田市	5 箇所
竹田市	1 箇所
合計	11 箇所

・対象事業

流木被害対策事業(県100%)

間伐放置林等緊急整備事業(県100%)

(5)流木対策の推進

・農林水産部と土木建築部で流木等対策協議会を3回開催し、流木対策計画を策定

・鶴河内川、小野川等において流木対策工を実施予定

4 その他施設の復旧

(1)堆積物・漂着物の撤去

○漁港施設内堆積物 完了

市町村名	事業箇所数	復旧状況			
		応急復旧	査定済	工事着手	本復旧
中津市	1 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所
合計	1 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所	1 箇所

(うち復旧箇所)

市町村名	漁港名	場所	本復旧日
中津市	小祝漁港	中津市小祝	平成29年11月1日

○洋上漂流物 完了

海域	状況
国東市～津久見市沿岸	豪雨災害に伴う漂流物は回収済(実績:流木等209m ³)
周防灘	豪雨災害に伴う漂流物は回収済(実績:流木等515m ³)

(2) 災害廃棄物対策

① 日田市

- ・ 災害廃棄物(発生推計量:約14,000トン)のうち、片付けごみ4,093トン进行处理済み。
今後、家屋解体に伴う災害廃棄物約9,400トン及び農業用ハウス等からの廃棄物(廃プラ、金属くず等)約100トン进行处理予定。
- ・ 流木(発生推計量:12,000トン)は、約2,000トン进行处理済み。
今後は、復旧工事に伴う流木処理を各工事発注者にて実施予定。

② 中津市

- ・ 災害廃棄物の処理は、7月31日までに完了(実績:19.41トン)。

5 JRの復旧

(1) 被災と復旧状況、(2) 全線復旧に向けて

路線名	復旧状況	全線復旧に向けた対応状況
久大本線	運行再開見込み(30年7月中) 日田～光岡間(バスによる代行輸送)	○JR九州に要望 ・不通区間の早期運行再開 ・復旧するまでの間の代行輸送の確保 ○国に要望 ・鉄道災害復旧事業費補助制度の適用となるよう要件緩和 ・JR九州による花月橋梁復旧工事の迅速化に対する特段の配慮(久大本線)
日田彦山線	夜明～添田間不通(バスによる代行輸送)	

V 復旧・復興に係る人的・財政支援

1 人的支援

(1) 人的支援

① 初期災害復旧対応に係る県職員等の派遣(平成29年7月6日～8月7日)

< 県職員 >

業務内容	支援場所	職種	延応援人数(人日)			
			中津市	日田市	竹田市	計
避難者の健康支援、一斉戸別訪問	避難所等	保健師	23	49	-	72
避難所の運営支援、ペット状況調査等	避難所	事務等	-	97	-	97
ボランティアセンター運営支援	ボランティアセンター	事務	-	36	-	36
災害時公衆衛生対策業務(DHEAT)	避難所、被災者の住宅等	医師・保健師・獣医師	-	15	-	15
医療ニーズ・保健衛生状況把握のためのリエゾン	自衛隊本部・日田玖珠広域消防本部	事務	-	6	-	6
家屋に係る被害調査	被災箇所	建築・事務	-	16	-	16
農地・農業用施設に係る被害調査		農業土木	6	36	8	50
治山・林道に係る被害調査		林業	6	15	-	21
援農隊		農業等	-	82	-	82
計			35	352	8	395

< 県内市町村職員 >

業務内容	派遣市町村	職種	延応援人数(人日)			
			中津市	日田市	竹田市	計
避難者の健康支援	大分市、別府市、臼杵市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町	保健師	-	33	-	33
家屋に係る被害調査	大分市、別府市、由布市、姫島村、九重町、玖珠町	事務等	-	24	-	24
計			0	57	0	57

②復旧工事に係る県職員等の派遣(平成29年8月7日～)

<県職員>

職 種	業 務 内 容	日田市		中津市	
		応援期間	延応援人数 (人日)	応援期間	延応援人数 (人日)
農業土木	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	H29.8.28 ～ H29.12.4	221	H29.9.27 ～ H29.11.2	27
林 業	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、計画概要書の作成支援、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	H29.8.16 ～ H29.12.4	241	H29.8.7 ～ H29.9.15	51
土 木	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援	H29.8.21 ～ H29.11.17	170	—	—
計			632		78

<県内市町村職員>

職 種	業 務 内 容	派遣市町村	日田市	
			応援期間	延応援人数 (人日)
農業土木	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	大分市、別府市、津久見市、宇佐市、国東市、豊後高田市、杵築市	H29.9.1 ～ H29.12.4	201
土 木	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	大分市、別府市、佐伯市、宇佐市、日出町、九重町	H29.8.21 ～ H29.10.20	194
計				395

③九州・山口9県災害時応援協定に基づく他県職員の受入れ(平成29年9月1日～平成30年3月31日)

職 種	受入期間	受入所属及び人数(派遣元)		
		西部振興局	日田土木事務所	計
農業土木	H29.9.1 ～ H29.11.30	1	—	1
	(派遣元)	宮崎県	—	
林 業	H29.9.1 ～ H30.3.31	2	—	2
	(派遣元)	高知県、鹿児島県	—	
土 木	H29.9.1 ～ H30.3.31	—	3	3
	(派遣元)	—	愛媛県、長崎県、鹿児島県	
計		3	3	6

2 財政支援

(1) 財政支援

① 災害救助法の適用による財政支援

- ・救助対策に係る費用負担(全額市町村→市町村負担ゼロ)

国1/2、県1/2(8割特別交付税措置)

※救助内容:避難所の設置、食料品・飲用水、被服、寝具、医療、住宅応急修理、障害物の除去等

② 普通交付税の繰上げ交付

中津市 7億78百万円(7/14交付)

日田市 8億51百万円(7/14交付)

③ 激甚災害の指定

8月8日閣議決定、8月10日公布・施行

④ 国庫補助負担金・特別交付税等の要望

・7/12、11/8~9 国に対し被災市への支援を要望(九州知事会要望含む)

⑤ 農地等小災害復旧事業債の弾力的適用(再掲)

- ・農地等小災害復旧事業債の活用
各市で制度活用に向け準備中

VI 推進計画の進捗管理と見直し

○大分県水害対策会議の開催状況

第1回 平成29年7月14日

第2回 平成29年7月15日

中津市、日田市で開催

第3回 平成29年8月17日

第4回 平成29年8月23日

第5回 平成29年11月20日

第6回 平成29年12月11日

「平成29年7月九州北部豪雨」による災害に係る被害状況(1/2頁)

平成29年12月4日 9時00分現在

被害種別	単位	県計	中津市	日田市	竹田市	豊後大野市	玖珠町	その他
人的被害	死者	3		3				
	行方不明者							
	重傷者	1		1				
	軽傷者	3		3				
住家被害	全壊	49	2	46		1		
	半壊	274	3	271				
	一部破損	5	2		2			1
	床上浸水	158	8	150				
	床下浸水	883	52	826	3			2
	合計	1,369	67	1,293	5	1		2
	非住家被害	棟	622	36	580	1	3	2
住民の孤立 (最大)	地区数	2		2				
	世帯数							
	人数	約 545		約 545				
避難者等の状況 (現時点)	避難所数	1		1				
	対象世帯数	1		1				
	対象人数	2		2				
住民(最大)避難等	避難準備・高齢者等避難開始	対象世帯数		19,103	10,423	16,400	166	69,739
	避難勧告	対象人数	262,547	45,837	22,657	38,400	440	155,213
		対象世帯数	9,568	4,177	4,093			307
		対象人数	22,302	9,187	10,229			587
	避難指示	対象世帯数	17,145	4,177	12,968			
		対象人数	50,090	9,187	40,903			

※1 被害状況集計の期間は、7月5日から12月4日まで。

※2 その他市町村は、大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後高田市、宇佐市、由布市、九重町

「平成29年7月九州北部豪雨」による災害に係る被害状況(2/2頁)

平成29年12月4日 9時00分現在 (単位:箇所、百万円)

被害種別	箇所数	金額	県計	中津市	日田市	その他
福祉関係	16	14	2	1	10	4
商工労働関係	390	709	26	32	191	173
	箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額
農産物等	210	190	20	9	120	70
栽培施設	512	574	41	39	452	19
農地・農業用施設	3,233	5,434	273	490	2,298	662
その他	2	2			2	
農業関係	9	9			9	
計	3,957	6,207	334	538	2,872	751
林地崩壊	58	1,674	8	281	49	1
治山施設	6	281	6	281	1,343	50
林道	515	960	168	257	335	12
その他	258	153	71	33	187	75
林業関係	153	837	253	852	571	13
計	3,058	4,030	1,593	2,081	2,960	125
水産関係	1	3	1	3		
漁業関係	1	200	1	200		
計	2	203	2	203		
小計	4,796	9,468	589	1,593	3,443	764
国道(国管理)					6,542	1,333
国県道(県管理)	55	1,673	8	315	40	7
市町村道	150	2,357	17	338	1,297	61
計	205	4,030	25	653	1,663	37
土木建築関係	205	4,030	25	653	1,36	44
計	4,030	9,468	653	2,960	417	417

被害種別	箇所数	金額	県計	中津市	日田市	その他
河川	20	226	7,000	37	101	88
国管理	20	226	7,000	37	101	88
県管理						
市町村管理	366	5,973	333	24	312	30
計	612	12,973	65	5,447	193	118
海岸	12,973		1,284	429	10,603	1,086
港湾						
砂防設備	63	1,554	169	13	27	23
都市・公園						
上・下水道	16	86	4	3	11	2
公営住宅	4			1	3	
小計	900	18,643	2,111	606	1,734	187
公立学校	6	5			3	3
市町村立学校	17	15	1	1	8	8
計	23	20	1	1	11	11
私立学校	2				2	
社会教育施設	6	20	1	4	1	
文化財	17	33	3	14		
小計	48	73	5	31	12	2
合計	6,150	28,907	729	4,281	1,140	3,335
土木建築関係	6,150	28,907	729	4,281	1,140	3,335

※今後の調査により、件数、金額は変動する